

추진부서	상하수도사업소	담당자	조윤희(2524)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 화암면 몰운2리(제동)일원[호촌리(풍촌), 몰운1리(한치)]
- 사업량 : 130톤/일(기존 40톤/일 ⇒ 90톤/일 증설)
- 기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 7,900백만원(국비 5,530, 기금 1,422, 군비 948)
(2019년450 / 2020년467 / 2021년이후 6,983)

□ 추진현황

- 하수도정비기본계획 변경 수립 : 2012. 10월 ~ 2014. 4월
- 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2018. 1. 5.
- 2019년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2018. 3.
- 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 5. 2 ~ 2020. 4. 30.

□ 문제점 및 대응방안

- 기존 처리시설 옆 몰운리 267-3, 206, 205-3번지 토지매입 불가
- 각희교 앞 증설부지 건설과 소관 재산 관리이관 요청 : 2019.12.10.
 - ▶ 몰운리 22-2(285㎡), 22-3(17㎡), 25-4(146㎡) 3필지(448㎡)로 이전 증설 ⇨ 건설과 하천관리팀 재산관리 이관 진행 중

□ 향후 추진계획

- 재원협의, 설치인가 등 인허가 절차 이행 : 2020. 1. ~ 5.
- 공사발주(설계서 계약심사) 및 착공 : 2020. 6. ~ 10.