

추진부서(팀)	상하수도사업소(하수시설팀)	이행도	정상추진
---------	----------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 화암면 몰운2리(제동)일원[호촌리(풍촌), 몰운1리(한치)]
- 사 업 량 : 기존 40톤/일 폐쇄 ⇒130톤/일 신설, 관로13.115km, 펌프장17개소, 배수설비 170가구
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 12,771백만원(국비 8,940, 기금 2,299, 군비 1,532)
(2019년 451 / 2020년 111 / 2021년이후 12,209)

□ 추진현황

- 하수도정비기본계획 변경 수립 : 2012. 10월 ~ 2014. 4월
- 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2018. 1. 5.
- 2019년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2018. 3.
- 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 5. 2 ~2020. 4. 30.
- 기본 및 실시설계용역 행정절차추진에 따른 일시정지 : 2020. 3.23.
- 2021년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2020. 3.10.
- 추가 확대구역 기본계획 부분변경 승인(강원도): 2020. 9.22.
 - ▶ 총사업비 변경(7,900백만원→12,771백만원)

□ 문제점 및 대응방안

- 하수관로 공사 시 지방상수도 병행 매설 요구 예상
 - ▶ 상수도공사 병행 실시 군비 추가 부담 필요

□ 추진계획

- 하수도정비기본계획 확대구역 부분변경 승인 : 2020. 8 ~ 9월
- 재원협의 신청 및 승인 : 2020. 10 ~ 11월
- 설치인가 신청 및 인가 : 2020. 11. ~ 12월
- 공사발주(설계서 계약심사) 및 착공 : 2020. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022	2022년 이후
계	12,771	0	451	111	1,478	10,731	0
국 비	8,940		300	60	1,034	7,546	
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,532		83	34	226	1,189	
기 타	2,299		68	17	218	1,996	