

추진부서(팀)	하수시설팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 화암면 물운2리(제동)일원[호촌리(풍촌), 물운1리(한치)]
- 사 업 량 : 기존 40톤/일 폐쇄 ⇒130톤/일 신설, 관로13.115km, 펌프장17개소, 배수설비 170가구
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 13,703백만원(국비 9,595, 기금 2,467, 군비 1,644)
(2019년 451 / 2020년 111 / 2021년이후 13,141)

□ 추진현황

- 하수도정비기본계획 변경 수립 : 2012. 10월 ~ 2014. 4월
- 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2018. 1. 5.
- 2019년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2018. 3.
- 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 5. 2 ~2020. 4. 30.
- 기본 및 실시설계용역 행정절차추진에 따른 일시정지 : 2020.3.23.
- 2021년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2020.3.10.
- 추가 확대구역 기본계획 부분변경 승인(강원도): 2020.9.22.
 - ▶ 총사업비 변경(7,900백만원→13,703백만원)
- 강원도 건설기술심의 : 2020.11.26

□ 문제점 및 대응방안

- 하수관로 공사 시 지방상수도 병행 매설 요구 예상
 - ▶ 상수도공사 병행 실시 군비 추가 부담 필요

□ 추진계획

- 설치인가 신청 및 인가 : 2021. 1월 ~ 3월
- 공사발주(설계서 계약심사) 및 착공 : 2021. 3.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
계	13,703	0	451	111	1,478	10,731	932
국 비	9,592		300	60	1,034	7,546	652
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,700		83	34	226	1,189	168
기 타	2,411		68	17	218	1,996	112