

추진부서(팀)	전략산업과(지역개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 405번지 일원
(舊 동원탄좌부지 C지구 건물 및 부지 일원)
- 사 업 비 : 546억원(1단계 259억원, 2단계 154억원, 3단계 133억원)
 - ▶ 기본 및 실시설계 이후 정확한 공사비 추정 필요
- 사업기간 : '15년 ~ '23년
- 사업규모 : 건물 3동(9,002.97㎡) / 부지 188,035㎡(56,980평)
 - ▶ 갱도체험, 수직갱 및 탄광활동 체험, 유물 전시, 광부의 마을 조성 등
- 사업주체 : (주)강원랜드

□ 추진현황

- 제138차 이사회 「650갱도 보수·보강공사」 승인(1단계 사업) : '15. 9월
 - ▶ 고객안전 확보를 위한 갱도공사 우선추진 : '16. 12월 준공(완료)
- 제162차 이사회 보고 「중장기 리조트 개발 기본구상, 탄광문화공원」 : '18. 11월
- 제167차 이사회 탄광문화공원 2단계 사업 계획 승인 : '19. 6월
 - ▶ 본관·연결통로 : 리모델링 후 전시관 및 지원실로 활용
 - ▶ 권양기실 : 권양기는 유지하고 리모델링 후 카페로 운영
- 제177차 이사회 탄광문화공원 3단계 사업 계획 승인 : '20. 7월
 - ▶ 공원조성, 기반시설, 체험시설

□ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

- 2·3단계 사업 실시설계 : '19. 10월 ~ '20. 12월
- 2·3단계 사업 인·허가 : '21. 1월 ~ '21. 9월
- 2·3단계 사업 착수 : '21. 10월 이후

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0