

추진부서(팀)	건설과(토목팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 신동읍 덕천리 일원
- 도로분류 : 농어촌도로 204호
- 사업량 : 확·포장 L=1.4km, 아스콘 덧씌우기L=3.2km
- 총사업비 : 3,500백만원(2020년 이월사업비 700백만원)

(단위:백만원)

구분	합계	기투자	2021년	이후 투자계획			비고
				2022년	2023년	2024년	
재원별	계	3,500	1,050	-	1,200	1,250	-
	군비	3,500	1,050	-	1,200	1,250	-
	기타	-	-	-	-	-	-

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년(6년)

□ 추진실적 및 계획

- 2018. 11. : 측량 및 설계 완료
- 2019. 03. : 용지 분할 및 감정평가
- 2019. 03. : 공사 착공
- 2019. 12. : 1차분 공사 준공
- 2020. 06. : 공사 착공
- 2020. 10. : 통일교유지재단 보상협의 완료(3필지 3,571m²)
- 2021. 03. : 2차분 공사 재착공
- 2021. 06. : 2차분 준공 완료

□ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진(2차분 준공)

