

추진부서(팀)	상하수도사업소(하수시설)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 화암면 몰운2리(제동)일원[호촌리(풍촌), 몰운1리(한치)]
- 사 업 량 : 기존 40톤/일 폐쇄 ⇒130톤/일 신설, 관로13.115km, 펌프장17개소, 배수설비 170가구
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 12,441백만원(국비 8,637, 기금 2,285, 군비 1,519)
(2020년 이전 494/ 2021년 1,478, 2021년이후 10,469)

□ 추진현황

- 하수도정비기본계획 변경 수립 : 2012. 10월 ~ 2014. 4월
- 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2018. 1. 5.
- 2019년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2018. 3.
- 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 5. 2 ~2020. 4. 30.
- 기본 및 실시설계용역 행정절차추진에 따른 일시정지 : 2020.3.23.
- 2021년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2020.3.10.
- 추가 확대구역 기본계획 부분변경 승인(강원도): 2020.9.22.
- 강원도 건설기술심의 : 2020.11.26.
- 원주지방환경청 사업비 채원협의 : 2020.12.23.
 - ▶ 총사업비 변경(13,703백만원→12,441백만원)
- 공사발주 및 착공 : 2021. 06.

□ 문제점 및 대응방안

- 하수관로 공사 시 지방상수도 병행 매설 요구 예상
 - ▶ 상수도공사 병행 실시 군비 추가 부담 필요

□ 추진계획

- 주민설명회 : 2021. 07.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,441	494	1,478	5,921	4,548
국 비	8,637	300	1,034	4,196	3,107
도 비	0	0			
군 비	1,520	117	227	654	522
기 타	2,284	77	217	1,071	919