

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 60-1일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사 업 비 : 1,970백만원
  - ▶ 2019년 : 20백만원[타당성검토 용역], 2020년 : 50백만원[설계용역]
- 내 용 : 도로확장 및 인도개설 L=1.1km, B=4~8m

## □ 추진현황

- 타당성검토 용역 완료 : 2019. 11월
- 국가하천(원주국토청) 사전협의 : 2020. 5월
- 주민의견 수렴(서면) : 2020. 7월
- 실시설계용역 완료 : 2020. 12월
- 주민설명회 : 2021. 11월

## □ 문제점 및 대응방안

- 제방 확장(2차선, 한방향 인도) 시, 사업비 과다 소요, 기존 제방폭 범위 내에서 추진할 경우 ⇨ 사업효과 미비 우려
- 공모사업 참여 등 재원의 다각화 도모 후, 2차선으로 점진적 추진

## □ 향후계획

- 공사 착공 : 2022. 3월
- 공사 준공 : 2022. 23월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,970	0	0	20	50	0	1,900
국 비	0						
도 비	0						
군 비	1,970			20	50	0	1,900
기 타	0						