

3-9-7

거칠현 유적공원 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	김영원 2562
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 강원특별자치도 무형문화재 제1호 정선아리랑의 근원설화의 칠현을 모시는 칠현사(사당) 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 칠현사 이전 건립사업 추진으로 정선아리랑의 역사문화적 정체성 확립

1. 사업개요

- 사업량 : 칠현사 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 위치 : 남면 낙동리 103번지의외 11필지
- 사업비 : 6,130백만원(군비)
- 사업기간 : '22. 4월 ~ '24. 8월
- 사업내용 : 교량 가설 및 기반 조성 1식, 칠현사 해체 이전, 고직사 화장실 신축, 칠현비 이전 등

2. 추진현황

- 토목공사
 - 사업기간 : '22. 4월 ~ 추진 중(공정률:90%)
 - ※ 건축공사와 공정 기간 협의로 일시 정지 중('22.12 ~)
 - 사업비 : 990백만원
 - 사업량 : 교량 가설 1식, 기반 조성 1식(광장, 주차장 등)
- 건축공사
 - 사업기간 : '23. 6월 ~ '24.년 4월
 - 계약금액 : 2800백만원
 - 사업량 : 칠현사 이전, 고직사 및 화장실 신축, 칠현비 이전 등
- 감리용역 착수 및 전기공사 착공
 - 건축공사 감리용역 : '23. 6월 ~ '24. 4월 / 사업비 19백만원
 - 전기공사 발주 : 7월 중 착공 예정

3. 문제점 및 대응방안

○ 추가 자원 마련

- 사당 해체 후 목부재 교체 등에 따른 공사비 추가 증액 예상
- 공정 고려하여 예산 부족분 반영('24년 본예산 혹은 '23년 추경)

4. 추진계획

- 칠현사 이전 건립 사업 준공 : '24. 4월 예정

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	6,130	1,100	5,030	1,559	3,471	3,471		
국 비								
도 비								
군 비	6,130	1,100	5,030	1,559	3,471	3,471		
기 타								