

4-3

국가광물정보센터 정상화

추진부서	경 제 과	담 당 자	최광식(2432)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	장기검토

□ 사업개요

- 위 치 : 북평면 북평리 332-1번지 외 19필지
- 사 업 량 : 55,480㎡ (건물 5동 / 리모델링 4동, 신축 1동)
- 사 업 비 : 9,500백만원 (전액 국비)
- 구축기간 : 2013년 ~ 2016년 (총 4년)
- 사업주체 : 산업통상자원부 (한국광물자원공사 위탁수행)
- 주요내용 : 전시공간, 수장보관시설, 교육 및 연구·업무시설 등

□ 추진현황

- 산업통상자원부 5년간 공유재산 무상 대부계약 체결
 - ▶ 1차 : 2020. 3. 15.까지
 - ▶ 2차 : 광물자원공사 대책 마련을 위한 대부기간 연장(2020.12.31.까지)
- '16. 11월 압추반입 및 직원 12명 근무 중(본사 3, 파견 3, 지역주민 6)

□ 문제점 및 대응방안

- 당초계획 대비사업 축소에 따른 정상운영 차질 및 지역주민 민원 잠재
 - ▶ 당초 : 건물 리모델링(6동), 압추보관동 신축(1동)
 - ▶ 변경 : 건물(6동) 리모델링 제외(※예산 부족으로 제외 / 약80억원)
- 국비 추가 반영을 위해 「광업법」 개정 요청 중 : 2017년부터

□ 향후 추진계획

- 광물정보센터 설치 및 운영 근거 마련을 위한 「광업법」 개정 공동 노력
- 광업법 조기개정 요구(협약) : 산업통상자원부 및 한국광물자원공사
- 광물정보센터 미사용 시설물 활용계획 구체화 및 주민에게 제시 요구
- 광물정보센터 시설개선 소요사업비 등 국비확보 협의
 - ※ 국가 광물 박물관(가칭) 신축 등 국비지원 가능 시 지방비 투자 적극 검토