

| | | | |
|---------|-------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 도시개발팀 | 이행도 | 정상추진 |
|---------|-------|-----|------|

□ 사업개요

- 사업명 : 북실리 중3-2호(북실마루앞) 도로확장(인도개설) 사업
- 위 치 : 정선읍 북실리(광원아파트~북실주공)일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 1,000백만원
 - ▶ 2020년 : 30백만원[설계용역]
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=800m

□ 추진현황

- 기초조사(현황측량 등) : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 주민공청회 개최 : 2019. 4월
- 편입부지 사전협의중 : 2019. 5월 ~
- 실시설계용역 착수 : 2020. 6월 ~

□ 문제점 및 대응방안

- 편입부지(주택) 보상협의 불가 구간제외 및 전체편입 대상등 구체적 세부계획 수립을 위한 실시설계용역 추진

□ 추진계획

- 실시설계용역 추진 : 2020. 6월 ~ 2020. 9월
- 보상협의 추진 : 2020. 10월 ~
- 사업추진 : 2021. 3월 ~ 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 970 | 0 |
| 균 비 | 1,000 | | | | 30 | 970 | |