

추진부서(팀)	회계과(재산관리팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 추진범위 : 군 청사신축 공론화 및 결과분석
- 추진내용
 - 공론화 위원회 구성, 군민의견 조사, 토론회 등 운영
 - 신청사 건립 필요성(타당성) 분석 및 대상지 선정·제시
- 추진방법 : 위탁용역(사)경기산업연구원)
- 추진기간 : 2019. 7월 ~ 2020. 11월
- 사업비 : 110백만원

□ 추진현황

- 위원 구성·위촉 및 창립회의 개최 : 2019. 10. 22.(화)
 - ▶ 위원 위촉 : 7명(군 의원 2, 외부위원 5) ※ 위원장 : 곽동진(건축사무소 포유 대표이사)
- 사업기간 변경 : 2019. 7. 12. ~ 2020. 11. 30. / 508일
- 군민 의견조사 실시(2020. 1. 13. ~ 1. 23.) : 1,025명 대상 대면조사
 - ▶ 청사 신축 추진에 대한 선호도 및 현 청사이용 만족도, 문제점, 개선사항 조사
- 3차 회의(2020. 6. 22.) : 후보지 평가방안 및 군민참여단 구성안 논의

□ 문제점 및 대응방안

- 코로나 19사태로 인한 회의 연기, 군민참여단·토론회 등 소집 지연
 - 당초 : 2019. 7. 12. ~ 2020. 6. 30. / 355일
 - 변경 : 2019. 7. 12. ~ 2020. 11.30. / 508일

□ 추진계획

- 공론화위원회 4~8차 정기회의 및 군민참여단 숙의과정, 설명회 진행 : 7월 ~ 9월
- 참여단 종합토론회 및 보고서작성·제출, 용역완료 : 9월 ~ 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	110	0	0	0	110	0	0
군비	110				110		