

추진부서(팀)	회계과(재산관리팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

## □ 사업개요

- 추진범위 : 군 청사신축 공론화 및 결과분석
- 추진내용
  - 공론화 위원회 구성, 군민의견 조사, 토론회 등 운영
  - 신청사 건립 필요성(타당성) 분석 및 대상지 선정·제시
- 추진방법 : 위탁용역( (사)경기산업연구원)
- 추진기간 : 2019. 7월 ~ 2020. 11월
- 사업비 : 110백만원

## □ 추진현황

- 위원 구성·위촉 및 창립회의 개최 : 2019. 10. 22.(화)
  - ▶ 위원 위촉 : 7명(군 의원 2, 외부위원 5) ※ 위원장 : 곽동진(건축사무소 포유 대표이사)
- 사업기간 변경 : 2019. 7. 12. ~ 2020. 11. 30. / 508일
- 군민 의견조사 실시(2020. 1. 13. ~ 1. 23.) : 1,025명 대상 대면조사
- 4차 회의(2020. 7. 31.) : 군민참여단 구성안 및 순회설명회 추진안 논의
- 읍면순회 주민설명회 개최 : 2020. 8. 18. ~ 8. 20. / 3일간

## □ 문제점 및 대응방안

- 코로나 19사태로 인한 회의 연기, 군민참여단·토론회 등 소집 지연
- 군민참여단수 부족 : 규모 축소 및 추가설문조사 통한 충원
- 청사신축 후보지 선정 관련 이견에 따른 갈등
  - ▶ 보충설명 자료 및 협의체 구성 등 갈등해소 방안 필요

## □ 추진계획

- 공론화위원회 5~8차 정기회의 및 군민참여단 숙의과정 진행 : 10월 ~ 11월
- 참여단 종합토론회 및 보고서작성·제출, 용역완료 : 11월