

추진부서(팀)	수도시설팀	이행도	완료
---------	-------	-----	----

□ 사업개요

- 위 치 : 화암면 화암리(화암정수장) ~ 몰운1리(한치)
- 사 업 량 : 상수관로 L=9.1km, 가압장 2개소
- 기 간 : 2017. 11. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 2,194백만원(군비 2,194)

□ 추진현황

- 1차분 (준공) : 2017.11.13. ~ 2018.8.31.
- 2차분 (준공) : 2018.10.30. ~ 2019.9.27.

□ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

□ 추진계획

- 몰운2리, 풍촌, 호명지역까지 순차적인 급수구역 확장을 위하여 국비 보조 사업 지속신청 및 관리

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,194	571	1,623	0	0	0	0
국 비	0						
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,194	571	1,623	0	0	0	0
기 타	0						