

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 북실리 중3-2호(북실마루앞) 도로확장(인도개설) 사업
- 위치 : 정선읍 북실리(광원아파트~북실주공)일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 사업비 : 1,500백만원
 - ▶ 2021년 사업비 : 1,100백만원
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=670m

□ 추진현황

- 기초조사(현황측량 등) : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 주민공청회 개최 : 2019. 4월
- 편입부지 사전협의중 : 2019. 5월 ~
- 실시설계용역 : 2020. 6월 ~ 2020. 9월
- 주민설명회(서면) : 2020. 10월
- 감정평가 : 2021. 3월

□ 문제점 및 대응방안

- 보상협의 지난으로 사업추진에 어려움을 겪었으나, 소유주와의 지속적인 협의를 통하여 보상협의를 가능한 구간부터 순차적으로 사업추진

□ 추진계획

- 손실보상협의 : 2021. 4월 ~ 7월
- 주민설명회 : 2021. 7월
- 공사 추진 : 2021. 7월 ~ 2022. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,500	0	0	0	50	1,100	350
국 비	0						
도 비	0						
군 비	1,500				50	1,100	350
기 타	0						