

추진부서	도 시 과	담 당 자	유수근(2468)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 북실리 중3-2호(용담길) 도로확장(인도개설) 사업
- 위 치 : 정선읍 북실리(광원아파트~북실주공)일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=700m

□ 추진현황

- 기초조사(현황측량 등) : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 주민공청회 개최 : 2019. 4월
- 편입부지 사전협의중 : 2019. 5월 ~

□ 문제점 및 대응방안

- 가감정을 통한 편입부지(주택) 보상협의 가능여부에 따라 사업계획 수립 후 실시설계용역 추진
 - ▶ 실시설계비 30백만원('20년 당초예산)

□ 향후 추진계획

- 편입부지 사전협의 : 2019. 9월 ~
- 실시설계용역 추진 : 2020. 3월 ~ 2020. 6월
- 보상협의 추진 : 2020. 7월 ~
- 사업추진 : 2020. 10월 ~ 2021. 6월