

추진부서	도 시 과	담 당 자	유수근(2468)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 고한읍 소1-21호(고토일) 도로 확포장
- 위 치 : 고한읍 고한리 170-6 ~ 237일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 3,050백만원
 - ▶ 2019년 사업비 : 50백만원 [현황측량 및 실시설계 용역]
- 사업내용 : 도로확포장 L=700m, B=10m
 - ▶ 토지 18필지, 건물 6동

□ 추진현황

- 2단계 사업완료 : 2019. 10월
 - ▶ 도로확포장 L=740m B=10m
- 3단계 사업 사전협의 추진 : 2019. 4월 ~
 - ▶ 구간 : 2단계 종점 ~ 마을회관 위 L=700m

□ 향후 추진계획

- 기초조사(현황측량 등) : 2019. 11월
- 사업추진 동의서 징구 : 2019. 12월 ~
- 주민설명회 개최 : 2020. 2월
- 실시설계용역 추진 : 2020. 3월 ~
- 보상협의 추진 : 2020. 5월 ~ 12월
- 사업추진 : 2021. 3월 ~ 2022. 12월