

4-3

국가광물정보센터 정상화

추진부서	경 제 과	담 당 자	최광식(2432)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	장기검토

□ 사업개요

- 위 치 : 북평면 북평리 332-1번지 외 19필지(舊 한국폴리텍Ⅲ대학)
- 사 업 량 : 55,480㎡ (건물 5동 / 리모델링 4동, 신축 1동)
- 사 업 비 : 9,500백만원 (전액 국비)
- 구축기간 : 2013년 ~ 2016년 (총 4년)
- 사업주체 : 산업통상자원부 (한국광물자원공사 위탁수행)
- 주요내용 : 전시공간, 수장보관시설, 교육 및 연구·업무시설 등

□ 추진현황

- 산업통상자원부 5년간 공유재산 무상 대부계약 체결
 - ▶ '20. 3. 15.까지
- 부분 운영 : '17년부터
 - ▶ '16. 11월 압추반입 및 직원 12명 근무 중(본사 3, 파견 3, 지역주민 6)

□ 문제점 및 대응방안

- 향후 국비 추가 반영을 위해 「광업법」 개정 요청 중 : '17년부터
- 한국광해관리공단과 한국광물자원공사 통합계획에 대한 폐광지역 주민 반대에 따른 국가광물정보센터 정상운영 차질 우려
 - ▶ 광업법 개정 지연 및 암석전시관 기능보강 예산(55억원) 등 확보 어려움 예상

□ 향후 추진계획

- 광업법 조기개정 요구(협의) : 산업통상자원부 및 한국광물자원공사
- 암석전시관 설치(55억원) 등 기능보강 관련 국비 확보
- 국가광물정보센터 활용 프로그램 다변화
 - ▶ 자원관련 대학 지질현장 교육
 - ▶ 광산·광업 유관기관의 센터 이용 확대 추진