

추진부서	농업기술센터(농업축산과)	담당자	전상우(2448)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 위치 : 정선군 화암면 백전리 359-5
- 사업비 : 250백만원(군비 175, 농협중앙회 50, 자부담 25)
  - ▶ (지원기준) 군비 70%, 농협중앙회 20%, 자부담 10%
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 선별장 신축(199m<sup>2</sup>), 기계설치(컨베이어벨트, 송풍기)
- 지원대상 : 백전1리개발위원회(대표: 김태구)
- 추진방법 : 민간자본보조사업으로 추진

## □ 추진현황

- 설계용역 : 2019. 4. 18. ~ 6. 11.
- 계약 및 착공(건축) : 2019. 6. 18.
- 기계·장비 구입 : 2019. 12. 13.
- 동절기 공사중지 : 2019. 12. 19 ~ 2020. 2. 24
- 배수로 보완, 아스콘포장 : 2020. 3. 1. ~

## □ 문제점 및 대응방안

- 배수로 시설보완 및 사업부지 아스콘 포장에 따른 사업기간 연장  
(2020. 5. 1.완료 예정)

## □ 향후 추진계획

- 준공 : 2020. 5. 1.까지
- 시설물 활용 : 2020. 5월 ~