

추진부서	경 제 과	담 당 자	이종선(2438)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 405번지 일원  
(舊 동원탄좌부지 C지구 건물 및 부지 일원)
- 사 업 비 : 561억원(1단계 259억원, 2단계 154억원, 3단계 148억원)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
- 사업규모 : 건물 3동(9,002.97㎡) / 부지 188,035㎡(56,980평)
  - ▶ 갱도체험, 수직갱 및 탄광활동 체험, 유물 전시, 정원, 조경시설 등
- 사업주체 : (주)강원랜드

## □ 추진현황

- 제138차 이사회 「650갱도 보수·보강공사」 승인(1단계 사업) : '15. 9월
  - ▶ 고객안전 확보를 위한 갱도공사 우선추진 : '16. 12월 준공(완료)
- 제162차 이사회 보고 「중장기 리조트 개발 기본구상, 탄광문화공원」 : '18. 11월
- 제167차 이사회 탄광문화공원 2단계 사업 계획 승인 : '19. 6월
  - ▶ 본관·연결통로 : 리모델링 후 전시관 및 지원실로 활용
  - ▶ 권양기실 : 권양기는 유지하고 리모델링 후 카페로 운영

## □ 향후 추진계획

- 2단계 사업 실시설계 및 인·허가 : '19. 10월 ~ '20. 10월
- 2단계 사업 착공 : '21. 1월부터
- 3단계 사업 계획 수립 및 추진 : '22년 이후
  - ▶ 주요 건물 주변 공원 조성 등 환경정비 및 콘텐츠 보강