

추진부서(팀)	농업기술센터(농업마케팅팀)	이행도	완료
---------	----------------	-----	----

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 화암면 백전리 359-5
- 사 업 비 : 250백만원(군비 175, 농협중앙회 50, 자부담 25)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 선별장 신축(199㎡), 기계설치(컨베이어벨트, 송풍기)
- 지원대상 : 백전1리개발위원회(대표: 김태구)

□ 추진현황

- 설계용역 : 2019. 4. 18. ~ 6. 11.
- 건축 착공 : 2019. 6. 18.
- 기계·장비 구입 : 2019. 12. 13.
- 배수로 보완, 아스콘포장 : 20. 3. 10 ~ 5. 15
- 준공(부기등기 완료) : 20. 6. 30.

□ 문제점 및 대응방안

- 배수로 시설보완 및 사업부지 아스콘 포장에 따른 사업기간 연장
(계획) 2019. 12월까지 ⇒ (실제완료) 2020. 6월

□ 추진계획

- 시설물 활용(풋고추 출하) : 2020. 7월 ~

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	250	0	0	250	0	0	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	175			175			
기 타	75			75			