

추진부서(팀)	경제과(경제팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 405번지 일원
(舊 동원탄좌부지 C지구 건물 및 부지 일원)
- 사 업 비 : 561억원(1단계 259억원, 2단계 154억원, 3단계 148억원)
※ 기본 및 실시설계 이후 정확한 공사비 추정 필요
- 사업기간 : '15년 ~ '23년
- 사업규모 : 건물 3동(9,002.97㎡) / 부지 188,035㎡(56,980평)
 - ▶ 갯도체험, 수직갱 및 탄광활동 체험, 유물 전시, 광부의 마을 조성 등
- 사업주체 : (주)강원랜드

□ 추진현황

- 제138차 이사회 「650갯도 보수·보강공사」 승인(1단계 사업) : '15. 9월
 - ▶ 고객안전 확보를 위한 갯도공사 우선추진 : '16. 12월 준공(완료)
- 제162차 이사회 보고 「중장기 리조트 개발 기본구상, 탄광문화공원」 : '18. 11월
- 제167차 이사회 탄광문화공원 2단계 사업 계획 승인 : '19. 6월
 - ▶ 본관·연결통로 : 리모델링 후 전시관 및 지원실로 활용
 - ▶ 권양기실 : 권양기는 유지하고 리모델링 후 카페로 운영

□ 추진계획

- 2단계 사업 실시설계 및 인·허가 : '19. 10월 ~ '20. 10월
- 2단계 사업 착공 : '21. 1월부터
- 3단계 사업 계획 수립 및 추진 : '22년 이후
 - ▶ 주요 건물 주변 공원 조성 등 환경정비 및 콘텐츠 보강