

## 신동읍 농어촌도로 204호(덕천리) 정비

추진부서(팀)	토 목	이행도	정상추진
---------	-----	-----	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 신동읍 덕천리 일원
- 도로분류 : 농어촌도로 204호
- 사업량 : 확·포장 L=1.4km, 아스콘 덧씌우기L=3.2km
- 총사업비 : 3,500백만원, '20년 이월사업비 700백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)

### □ 추진현황

- 보상협의 추진 : 2018. 12월  
↳ 대상필지 13필지(8,208㎡) 중 8필지(4,070㎡) 보상협의 완료
- 1차분 공사 착공 : 2018. 12월
- 2차분 공사 착공 : 2019. 05월
- 1차분 공사 준공 : 2019. 12월

### □ 문제점 및 대응방안

- 2차분 구간 편입토지(통일교유지재단 소유, 3필지 3,571㎡) 보상 지연  
↳ 협의 및 수용 절차 병행 진행

### □ 추진계획

- 통일교유지재단 보상 협의 : 2020. 07월
- 2차분 공사 준공 : 2020. 12월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
균 비	3,500		50	1,000	-	1,200	1,250

# 사업대상지 위치도 및 전경

## ○ 위치도



## ○ 전경사진

