

4-11

군도7호(사북-직전) 도로 개설

추진부서(팀)	토 목	이행도	정상추진
---------	-----	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 ~ 직전리 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L= 1.43km (터널 L= 299m)
- 총사업비 : 18,000백만원 (군비, 폐광기금)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

□ 추진현황

- 실시설계 추진 : 2017. 05월
- 각종 인허가 협의 추진 : 2018. 07월
 - ▶ 환경영향평가, 교통안전, 문화재, 설계안전성, VE, 생태계 정밀조사 등
- 강원도 건설기술심의위원회 심의 완료 : 2018. 12월
- 사업발주(조달청 의뢰) : 2019. 02월
- 사업 착공 : 2019. 05월
- 터널굴착(공정률 39.28%) : 2020. 06월

□ 문제점 및 대응방안

- 진동 및 소음으로 인한 터널상부 펜션단지 집단 민원발생 상존
 - ↳ 감리단 및 시공사의 지속 협의를 통한 민원 최소화

□ 추진계획

- 공정계획에 따른 적정 공사 추진 및 주민협의 지속 추진
- 사업 준공 : 2022. 05월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,000	300	3,300	4,172	4,369	5,859	
군 비	300	300	-	-	-		
폐광기금	17,700	-	3,300	4,172	4,369	5,859	

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도 및 전경사진

