

신동읍 골목길 정비(새뜰마을사업 연계)

추진부서(팀)	건축팀	이행도	정상추진
---------	-----	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비
- 사업예산 : 300백만원(2019년 당초 예산)
- 사업내용 : 학교 단지 내 도로 개설(L=220m)

□ 추진현황

- 설계용역 착수 : 2019. 10월
- 설계용역 준공 : 2019. 11월
- 편입부지 협의 : 2019. 11월
- 철도보호지구 행위허가 : 2019. 11월
- 공사 착수 : 2019. 12월
- 동절기 공사중지 : 2019. 12. 19.
- 동절기 공사해제 재착수 : 2020. 3. 20.

□ 문제점 및 대응방안

- 해당 없음

□ 추진계획

- 공사 준공 : 2020. 7월중

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	300	0	0	300	0	0	0
국비	0						
도비	0						
군비	300	-	-	300	-	-	-
기타	0						

신동읍 골목길 정비[소교량 설치]

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비[소교량]
- 위 치 : 신동읍 조동리 일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)
- 사업비 : 600백만원
 - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원[소교량 설치]
- 사업내용 : 2단계 사업(교량확장 1식, L=20m B=2m)

□ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 구조안전진단 추진 : 2019. 3월
- 주민설명회 개최 : 2019. 4월
- 편입부지 협의중 : 2019. 5월 ~
- 관련기관 협의 : 2019. 11월

□ 문제점 및 대응방안

- 교량신설 시 소하천기본계획에 의거 높이 1m 상승에 따른 주민동의 불가로 안전진단후 교량확장 및 보강으로 추진
 - ▶ 교량확장 B=2.0m(폭 3m → 5m)
- 편입토지 보상협의 지연(문중토지, 상속절차 이행)
 - ▶ 소유자 4명중 / 3명 우선협의(지분확보) 및 사업추진

□ 추진계획

- 편입부지 협의 : 2020. 9월

▶ 소유자 4명중 / 3명 우선협약의 추진(상속후 지분확보)

○ 사업추진 : 2020. 10월 ~

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	600	0	0	600	0	0	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	600			600			
기 타	0						