

추진부서(팀)	수도시설팀	이행도	완료
---------	-------	-----	----

□ 사업개요

- 정선군 수도정비기본계획에 급수구역확장 1단계 사업대상지로 포함된 화암면 몰운리 지역으로의 안정적인 상수도 공급을 위하여 추진하는 사업으로 한국환경공단 수도통합운영센터에서 공사 진행

□ 추진현황

- 위 치 : 화암면 화암리(화암정수장) ~ 몰운1리(한치)
 - ▶ 사업량 : 상수관로 L=5.7km, 가압장 2개소 등
 - 1차분 : 상수관로 2.62km, 가압장 1개소(사업완료)
 - 2차분 : 상수관로 3.08km, 가압장 1개소(사업완료)

□ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

□ 추진계획

- 몰운2리, 풍촌, 호명지역까지 순차적인 급수구역 확장을 위하여 국비 보조 사업 지속신청 및 관리

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,194	571	1,623	0	0	0	0
국비	0						
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,194	571	1,623	0	0	0	0
기타	0						