

## 하동 마을하수도 정비

추진부서(팀)	하수시설팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 화암면 몰운2리(제동)일원[호촌리(풍촌), 몰운1리(한치)]
- 사 업 량 : 130톤/일(기존 40톤/일 ⇒90톤/일 증설)
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 7,900백만원(국비 5,530, 기금 1,422, 군비 948)  
( 2019년450 / 2020년327 / 2021년이후 7,126)

### □ 추진현황

- 하수도정비기본계획 변경 수립 : 2012. 10월 ~ 2014. 4월
- 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2018. 1. 05.
- 2019년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2018. 3.
- 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 5. 2 ~2020. 4. 30.
- 기본 및 실시설계용역 행정절차추진에 따른 일시정지 : 2020.3.23.
- 2021년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2020.3.10.
- 추가 확대구역 기본계획 부분변경 협의(원주환경청): 2020.6.23.

### □ 문제점 및 대응방안

- 추가확대구역 하수도정비 기본계획 부분변경 협의
  - ▶ 기본계획 부분변경 신청 및 원주환경청 협의

### □ 추진계획

- 하수도정비기본계획 확대구역 부분변경 승인 : 2020. 6~7월
- 재원협의 신청 및 승인 : 2020. 7~10월
- 설치인가 신청 및 인가 : 2020. 10. ~ 11.
- 공사발주(설계서 계약심사) 및 착공 : 2020. 12.

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022	2022년 이후
계	7,900	0	450	327	3,060	2,058	2,005
국 비	5,530		300	60	2,142	1,541	1,487
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	948		82	34	367	232	233
기 타	1,422		68	233	551	285	285