

## 신동읍 골목길 정비(새뜰마을사업 연계)

추진부서(팀)	도시과(건축팀)	이행도	완료
---------	----------	-----	----

### □ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비
- 사업예산 : 300백만원(2019년 당초 예산)
- 사업내용 : 학교 단지 내 도로 개설(L=220m)

### □ 추진현황

- 설계용역 착수 : 2019. 10월
- 설계용역 준공 : 2019. 11월
- 편입부지 협의 : 2019. 11월
- 철도보호지구 행위허가 : 2019. 11월
- 공사 착수 : 2019. 12월
- 동절기 공사중지 : 2019. 12. 19.
- 동절기 공사중지 해제에 따른 재착수 : 2020. 3. 20.
- 공사 준공 : 2020. 7. 17.

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	300	0	0	300	0	0	0
국비	0						
도비	0						
군비	300	-	-	300	-	-	-
기타	0						

## 신동읍 골목길 정비[소교량 설치]

추진부서(팀)	도시과(도시개발팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

### □ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비[소교량]
- 위 치 : 신동읍 조동리 일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 600백만원
  - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원[소교량 설치]
- 사업내용 : 2단계 사업(교량확장 1식, L=20m B=2m)

### □ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 구조안전진단 추진 : 2019. 3월
- 주민설명회 개최 : 2019. 4월
- 편입부지 협의중 : 2019. 5월 ~
- 관련기관 협의 : 2019. 11월
- 분할측량 : 2020. 10월

### □ 문제점 및 대응방안

- 교량신설 시 소하천 기본계획에 의거 높이 1m 상승에 따른 주민동의 불가로 안전진단 후 교량 확장 및 보강으로 추진
  - ▶ 교량 확장 B=2.0m(폭 3m → 5m)
- 편입토지 보상협의 지연(문중토지, 상속절차 완료)
  - ▶ 소유자 4명 중 / 3명 우선협의(지분확보) 및 사업추진

### □ 추진계획

- 편입부지 협의 : 2020. 11월 ~
  - ▶ 소유자 4명 중 / 3명 우선협의 추진
- 사업추진 : 2021. 3월 ~

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	600	0	0	600	0	0	0
균 비	600			600			