

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 고한읍 소1-21호(고토일) 도로 확포장
- 위치 : 고한읍 고한리 170-6 ~ 237일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 3,050백만원
  - ▶ 2019년 사업비 : 50백만원[현황측량 및 감정평가]
- 사업내용 : 도로확포장 L=700m B=10m
  - ▶ 토지 18필지, 건물 6동

## □ 추진현황

- 2단계 사업완료 : 2019. 10월
  - ▶ 도로확포장 L=740m B=10m
- 3단계 사업 사전협의 추진 : 2019. 4월 ~
  - ▶ 구간 : 2단계 종점 ~ 마을회관 앞 L=700m
- 기초조사(현황측량 등) : 2019. 11월
- 사업추진 동의서 징구 : 2019. 12월 ~
- 주민설명회 개최(1차) : 2020. 2월
- 감정 평가 : 2020. 8월

## □ 문제점 및 대응방안

- 주민의견수렴 결과 현지여건 및 보상협의 가능한 위치로 노선 결정
  - ▶ 군계획시설 변경 및 사업추진 병행
  - ▶ 편입토지 보상 협의 추진

## □ 추진계획

- 보상 협의 : 2021. 6월 ~ 9월
- 실시설계 용역 : 2021. 9월 ~ 12월
- 사업 추진 : 2022. 4월 ~ 2022. 10월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,050	0	0	50	0	0	3,000
국 비	0						
도 비	0						
군 비	3,050			50			3,000
기 타	0						