

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727
- (사업량) 총 연면적 A=4,049.5m²
- (사업비) 15,700백만원(군비 600, 폐기금 15,100)
- (사업기간) 2020년 ~ 2022년(2023. 1월 개원)
- (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(2동) 신축

□ 추진현황

- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 : 630백만원
 - ▶ 용역기간 : 2020. 7. 1. ~ 2021. 4월 말(예정)/설계용역 일시정지 : 2021. 2. 10.
 - ※ 행정절차 이행 : 설계 경제성(VE) 검토용역 진행 중
 - ⇒ 건설공사비가 100억 이상인 경우 필수 이행절차
(근거법령 : 건설기술진흥법 시행령 제75조 제1항)
 - ※ 병동 및 부속시설 신축 기본계획

구분	내용	면적	비고
합계		4,049.5m ²	
지하1층	PIT	-	기계/전기실
지상1층	응급실, 영상의학과, 로비, 원무과 정형외과, 약국 등	1,200m ²	병상은 기존 신관동 활용
지상2층	외래(내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과), 물리치료실, 건강검진센터	1,780m ²	
부속시설	의료인(의사, 간호사) 관사	1,069.5m ²	

※ 현장사진 및 조감도



○ 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성 완료

- ▶ (사 업 비) 1,400백만원
 - ▶ (사업내용) 토공(흙깎기, 사토, 땅깎기), 보강토 용벽 설치, 비탈면 녹화 등
- ※ 사업기간 : 2020. 6. 16. ~ 12. 12.



□ 문제점 및 대응방안

- (문제점) 군립병원 신축을 위한 소요예산 부족 ⇨ 예산 추가확보 필요
 - ※ 강원랜드 영업중단으로 인한 폐광기금 감소로 재원확보 차질 우려
- (대응방안) 국비 지원요청 지속 건의 및 폐기금 추가 확보

□ 추진계획

- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 완료 : 2021. 4월
- 계약심사 및 업체선정 : 2021. 5월 ~ 6월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 공사착공 : 2021. 7월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 공사준공 : 2022. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,700	0	0	0	2,300	12,400	1,000
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	600	0	0	0	600	0	0
폐기금	15,100	0	0	0	1,700	12,400	1,000