

추진부서(팀)	시설국 산림과(산림조성팀)	이행도	일부추진
---------	----------------	-----	------

□ 사업개요

- 대상지 : 정선군 북평면 북평리 항공계곡 일원
- 사업량 : 항공 자연휴양림 조성
- 사업비 : 5,074백만원 (국비 2,500, 도비 750, 군비 1,824)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 (5년간)

□ 추진현황

- 항공 자연휴양림 내 국유지 사용허가 협의 (정선국유림관리소) : 2020. 1.
- 사유림 편입부지 동의서 징구 : 2020. 1.
- 항공 자연휴양림 편입부지 내 사유림 감정평가 시행 : 2020. 3.
- 항공 자연휴양림 지역지구 및 구역 등의 자장결정 협의 (동부지방산림청) : 2020. 6~8.
- 항공휴양림 지정신청(강원도) : 2020. 8.
- 항공휴양림 지정신청 보완 (임야외 토지1ha미만으로 신청) : 2020. 9.
- 항공자연휴양림 지정신청 (강원도⇒산림청) : 2021. 2.
- 휴양림 지정신청 회신 (산림청 / 부적합 보완) : 2021. 3.

□ 문제점 및 대응방안

- 문제점
 - ▶ 휴양림 지정신청 회신
 - 토지면적이 13ha를 초과하는 부분에 대해서는 1ha로 조정하거나, 1ha 이상이 되는 토지를 산림으로 전환 후 신청
- 대책
 - ▶ 사유림 편입면적(3ha) 매입 후 산림으로 전환 후 재신청
 - 매입가액 : 14억원 (토지 및 물건포함) / 사업추진 장기화 예상

□ 추진계획

- 휴양림 편입 사유지 매입 등 각종 인·허가 절차 이행 : 2021. 6 ~12.
 - ▶ 공유재산 심의, 사유지 매입 감정평가, 지목변경을 위한 농지전용허가, 군관리계획 결정.
- 자연휴양림 기본계획 및 실시설계 수립 : 2022. 1. ~ 12.
 - ▶ 매장문화재 지표조사, 소규모 환경영양평가, 사전재해영향성 검토, 자연경관영향심의 등
- 조성계획 승인 : 강원도 협의 후 승인 / 산림청 통보 : 2023. 1. ~ 3.
- 예산규모 적정성 검토 (60일 소요) : 2023. 4. ~ 5.
- 사업예산 확보 및 사업 착수 · 준공 : 2023년 ~ 2025년

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,074	0	0	74	0	500	4,500
국 비	2,500	0	0	0	0	250	2,250
도 비	750	0	0	0	0	75	675
군 비	1,824	0	0	74	0	175	1,575