

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비[소교량]
- 위치 : 신동읍 조동리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 600백만원
  - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원[소교량]
- 사업내용 : 2단계 사업(교량확장 1식, L=20m B=2m)

## □ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 구조안전진단 추진 : 2019. 3월
- 주민설명회 개최 : 2019. 4월
- 관련기관 협의 : 2019. 11월
- 공사 착공 : 2020. 12월
- 편입부지 보상완료 : 2021. 2월

## □ 문제점 및 대응방안

- 교량 신설 시 소하천 기본계획에 의거 교량 높이가 1m 상승되나, 주민 동의 불가로 교량 확장 및 보강으로 사업추진
  - ▶ 교량 확장 B=2.5m(폭 3.5m → 6m)

## □ 추진계획

- 공사 준공 : 2021. 6월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	600	0	0	600	0	0	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	600			600			
기 타	0						