

|         |       |     |      |
|---------|-------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 수도시설팀 | 이행도 | 정상추진 |
|---------|-------|-----|------|

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선군 일원
- 사업량 : 관로 L=24.0km, 배수지 2개소
- 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 14,641백만원(도비 6,749, 군비 7,892)

## □ 추진현황

- 여량면 유천리(양지말) 관로확장사업(상수관로 9km, 가압장 1개소 등)
  - ▶ 시설공사 추진 중(공정률 65%) : 추진중
- 남면 자미원 지방상수도 확장사업(상수관로 10.56km, 가압장 5개소 등)
  - ▶ 시설공사 추진 중(공정률 95%) : 1차분 완료, 2차분 (동절기 공사정지)
- 신동읍 매화동 지방상수도 확장사업(상수관로 4.36km, 가압장 2개소 등)
  - ▶ 시설공사 추진 중(사업완료)
- 소규모수도시설 개량사업
  - ▶ 2018년 : 6개소(1,180백만원) - 사업완료
  - ▶ 2019년 : 4개소( 786백만원) - 사업완료
  - ▶ 2020년 : 4개소( 600백만원) - 사업완료
  - ▶ 2021년 : 5개소(1,075백만원) - 추진중

## □ 문제점 및 대응방안

- 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 국비보조사업이 농어촌생활용수 개발 사업(균특-지방이양)에 일환되어 있어 예산확보가 어려운 실정임

## □ 추진계획

- 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 국비 보조사업 지속신청 및 관리
- 소규모수도시설 정비 및 확장사업 국비 보조사업 지속신청 및 관리

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계      | 기투자   | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년<br>이후 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계   | 14,641 | 5,000 | 3,580 | 2,586 | 1,400 | 1,075 | 1,000       |
| 국 비 | 0      |       |       |       |       |       |             |
| 도 비 | 6,749  | 3,500 | 826   | 550   | 420   | 753   | 700         |
| 군 비 | 7,892  | 1,500 | 2,754 | 2,036 | 980   | 322   | 300         |
| 기 타 | 0      |       |       |       |       |       |             |