

|         |              |     |      |
|---------|--------------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 전략산업과(지역개발팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|--------------|-----|------|

## □ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 시장 우회도로 주변
- 사업내용 : 빛의 경관 조성 1식
  - ▶ 도로상부 구조물 설치, 빛의 조형물(랜드마크) 조성, 빛의 경관 연출
- 사업량 : 별빛공원 조성 A=2,400㎡(L=50m, B=15m, H=5m)
- 사업비('21년) : 2,300백만원(도 1,610 군 690)

## □ 추진현황

- 사북읍 빛의 도시 기본구상 용역 완료(강원도) : '17. 12월
- 빛의 도시 추진위원회 구성(45명) : '17. 12월
- 빛의 도시 디자인 용역 : '19. 3월 ~ 7월
  - ▶ '19. 7월 중 디자인(안) 추진위원회 협의 완료
- 650거리 시범사업 추진 : '19. 7월 ~ 12월
- 650거리 경관조형물 제작설치 : '21. 3월 ~ 7월
- 지장천 데크로드 조성 실시설계용역 : '21. 2월 ~ 6월

## □ 문제점 및 대응방안

- 국내에 빛의 테마로 시가지를 연출한 사례 부족
  - ▶ 국내외 벤치마킹 및 관련 분야 전문가 자문을 통한 새로운 아이디어 도출

## □ 추진계획

- 별빛공원 조성 사업추진 : '20. 7월 ~ '21. 5월
- 지장천 데크로드 조성사업 추진 : '21. 6월 ~ '21. 10월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계      | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년<br>이후 |
|-----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계   | 17,600 | 0   | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 2,300 | 9,800       |
| 국 비 | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           |
| 도 비 | 12,320 | 0   | 700   | 2,100 | 1,050 | 1,610 | 6,860       |
| 군 비 | 5,280  | 0   | 300   | 900   | 450   | 690   | 2,940       |
| 기 타 | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           |