

추진부서(팀)	농업기술센터(농업마케팅)	이행도	완료
---------	---------------	-----	----

### □ 사업개요

- 총사업비 : 250백만원 (군비 175 농협중앙회 50 자부담 25)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 선별장 신축 (199㎡), 기계설치 (컨베이어벨트, 송풍기)
- 지원대상 : 백전1리개발위원회 (대표: 김태구)
- 위 치 : 정선군 화암면 백전리 359-5

### □ 추진현황

- 설계용역 : '19. 4. 18. ~ 6. 11.
- 계약 및 착공(건축) : '19. 6. 18.
- 기계·장비 구입 : '19. 12. 13.  
(동절기 공사중지) '19. 12. 19 ~ '20. 2. 24
- 배수로 보완, 아스콘포장 : '20. 3. 10 ~ 5. 15
- 준공(부기등기 완료) : '20. 6. 30.

### □ 문제점 및 대응방안

- 배수로 시설보완 및 사업부지 아스콘 포장에 따른 사업기간 연장 (계획) '19. 12월까지 ⇒ (실제완료) '20. 6월

### □ 추진계획

- 시설물 활용(풋고추 출하) : '20. 7월 ~

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	250	0	0	250	0	0	0
국비	0						
도비	0						
군비	175			175			
기타	75			75			