

추진부서(팀)	도시과(주택팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업위치 : 신동읍 조동리 151-12번지(A=5,096㎡)
- 사업량 : 공공임대주택 120세대 건립(영구 28호, 국민 92호)
- 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2021. 7월
- 사업비 : 13,600백만원(정선군 부담금 1,900백만원)

## □ 추진현황

- 임대주택 건립 건의(정선군⇒LH) : 2017. 2월
- 맞춤형 공공주택사업 시행협약(정선군⇔LH) : 2017. 12월
- 공공주택건설 사업계획승인 완료 : 2018. 9. 21.
- 사업착공(LH) : 2019. 12월
- 입주자 모집(LH) : 2021. 1·3월 시행
- 입주자 추가모집 : 2021. 5월
- 입주 : 2021. 9. 24. 예정

## □ 문제점 및 대응방안

- 사업부지의 보도정비를 위한 사업예산 확보 필요

## □ 추진계획

- 추경에 사업비(30백만원) 확보 계획

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,714	0	4,266	2,866	2,868	3,714	0
군비	2,014		1,400			614	
LH자금	11,700		2,866	2,866	2,868	3,100	