

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	완료
---------	-------	-----	----

□ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비[소교량]
- 위치 : 신동읍 조동리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 600백만원
 - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원[소교량]
- 사업내용 : 2단계 사업(교량확장 1식, L=20m B=2m)

□ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 구조안전진단 추진 : 2019. 3월
- 주민설명회 개최 : 2019. 4월
- 관련기관 협의 : 2019. 11월
- 공사 착공 : 2020. 12월
- 편입부지 보상완료 : 2021. 2월
- 공사 준공 : 2021. 6월

□ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

□ 추진계획

- 소교량 지속적인 유지관리 및 점검 추진

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	600	0	0	600	0	0	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	600			600			
기 타	0						