

추진부서(팀)	상하수도사업소(수도시설)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 일원
- 사업량 : 관로 L=24.0km, 배수지 2개소
- 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 14,641백만원(도비 6,749, 군비 7,892)

□ 추진현황

- 여량면 유천리(양지말) 관로확장사업(상수관로 9km, 가압장 1개소 등)
 - ▶ 시설공사 추진 중(공정률 65%) : 추진중
- 남면 자미원 지방상수도 확장사업(상수관로 10.56km, 가압장 5개소 등)
 - ▶ 시설공사 추진 중(공정률 95%) : 1차분 완료, 2차분 (동절기 공사정지)
- 신동읍 매화동 지방상수도 확장사업(상수관로 4.36km, 가압장 2개소 등)
 - ▶ 시설공사 추진 중(사업완료)
- 소규모수도시설 개량사업
 - ▶ 2018년 : 6개소(1,180백만원) - 사업완료
 - ▶ 2019년 : 4개소(786백만원) - 사업완료
 - ▶ 2020년 : 4개소(600백만원) - 사업완료
 - ▶ 2021년 : 5개소(1,075백만원) - 추진중

□ 문제점 및 대응방안

- 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 국비보조사업이 농어촌생활용수 개발 사업(균특-지방이양)에 일환되어 있어 예산확보가 어려운 실정임

□ 추진계획

- 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 국비 보조사업 지속신청 및 관리
- 소규모수도시설 정비 및 확장사업 국비 보조사업 지속신청 및 관리

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,641	5,000	3,580	2,586	1,400	1,075	1,000
국 비	0						
도 비	6,749	3,500	826	550	420	753	700
군 비	7,892	1,500	2,754	2,036	980	322	300
기 타	0						