

추진부서(팀)	도시과(주택팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 북부권(임계,여량) 마을정비형 공공임대주택 기본계획 용역 발주
- 2021년 8월 국토부 마을정비형 공공주택사업 공모 신청 목표

□ 추진현황

- 계약 일 : 2021. 4. 30.
- 계약금액 : 금40,000,000원(금사천만원)
- 용역사 : 주식회사 꾸림 대표 임혜순(춘천)
- 용역기간 : 2021. 5. 7.~2021. 9. 3.(120일간)
- 용역준공 : 2021. 9. 3.
- 제안서 제출 : 2021. 9. 16.
[북평 40호, 임계 50호(LH와 협의로 20호 증대 계획)]
- 평가위원회 현지실사(국토부) 예정 : 2021. 11.
- 대상사업지 선정 : 2021. 12. 30.

□ 향후계획

- 협약체결 : 2022. 12월
- 사업계획 승인 : 2022. 6월
- 사업준공 : 2025. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	40	0	0	0	0	40	0
국비	0						
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	40					40	
기타	0						