

4-23

아우라지 진입로 확장

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 여량면 여량리 115-7일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사 업 비 : 1,630백만원
 - ▶ 2018년 : 30백만원(설계용역)
- 내 용 : 도로개설 L=150m, B=12m

□ 추진현황

- 실시설계용역 : 2019. 9월
- 주민의견수렴(간담회) : 2019. 3월
- 도시계획시설 결정(도로폭 10m ⇨ 12m) : 2020. 11월

□ 문제점 및 대응방안

- 주민의견 수렴 결과 도로폭 12m로 시설결정 후 추진 요
- 편입토지의 손실보상 협의 어려움 상존으로 사업 발주 난항
 - ▶ 지속적 협의를 통하여, 전구간 보상 가능(100%)할 경우 ⇨ 사업 추진

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,630	0	30	0	0	0	1,600
국 비	0						
도 비	0						
군 비	1,630		30				1,600
기 타	0						