

4-6

사북읍 빛의 거리 조성사업

추진부서(팀)	전략산업과(지역개발팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	--------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리(사북1교 ~ 사읍1교)
- 사업내용 : 경관테크로드 조성 1식
 - ▶ 테크로드 조성, 경관조명 설치, 인공폭포설치
- 사업량 : 경관테크로드 조성 L=300m, 경관조명 설치 1식, 인공폭포 설치 1식
- 사업비('21년) : 2,300백만원(도기금 1,610 균기금 690)

□ 추진현황

- 사북읍 빛의 도시 기본구상 용역 완료(강원도) : '17. 12월
- 빛의 도시 추진위원회 구성(45명) : '17. 12월
- 빛의 도시 디자인 용역 : '19. 3월 ~ 7월
 - ▶ '19. 7월 중 디자인(안) 추진위원회 협의 완료
- 650거리 시범사업 추진 : '19. 7월 ~ 12월
- 지장천 별빛공원 조성사업 완료 : '20. 6월 ~ '21. 5월
- 지장천 경관테크로드 조성 실시설계 용역 : '21. 2월 ~ '21. 10월
- 경관테크로드 조성사업 추진 : '21. 10월 ~ '21. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,600	0	1,000	3,000	1,500	2,300	9,800
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	12,320	0	700	2,100	1,050	1,610	6,860
균 비	5,280	0	300	900	450	690	2,940
기 타	0	0	0	0	0	0	0