

6-6

공립 사북어린이집 이전 신축

추진부서(팀)	여성청소년과(여성정책팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 294-15 일원
- 면 적 : 신축 1동 / 지상 2층(연면적 1,200㎡ / 부지면적 1631㎡)
- 사업기간 : 2021. 6 ~ 2023. 6.
- 사 업 비 : 5,956백만원(국 470, 도 235, 군 2,855, 기타 2,396)

□ 추진현황

- 이전 신축 부지 보상금 지급 및 등기 이전 완료 : 2021.06.
- 하나금융그룹 국공립 지원사업 협약 체결 : 2021.07.
- 하나금융그룹-한솔보육재단 3자 실무 협약 체결 : 2021. 10.
- 실시설계 : 2021. 10월
- 2022년 보건복지부 국공립어린이집 지원 사업 신청 : 2021. 10.

□ 추진계획

- 공사착공 : 2022. 상반기 중
- 어린이집 개원 : 2023. 상반기 중

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	5,956	0	0	0	5,177	779	0
국 비	470				337	133	
도 비	235				165	70	
군 비	2,855				2,279	576	
기 타	2,396				2,396		