4-11

군도7호(사북~직전) 도로 개설

추진부서(팀) 건설과(토목팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
------------------	-----	-----------------

□ 사업개요

O 위 치: 사북읍 사북리 ~ 직전리 일원

O 도로분류 : 군도7호선

O 사 업 량 : 도로개설 L=1.43km (터널 L=314m)

O 총사업비: 18,000백만원 (군비, 폐광기금)

(단위:백만원)

 구 분		합계 기투자	202014	이후 투자계획			비고	
	T E	합계	기무지	2020년	2021년	2022년	2023년	о т
재	계	18,000	7,772	5,009	4,442	777	_	
원	비 만	1,077	300	_	_	777	_	
별	폐광기금	16,923	7,472	5,009	4,442	_	_	

O 사업기간: 2017년 ~ 2022년

□ 추진현황

O 2017. 05. : 실시설계 추진

O 2018. 07. : 각종 인허가 협의 추진

└ 환경영향평가, 교통안전, 문화재, 설계안전성, VE, 생태계 정밀조사 등

O 2018. 12. : 강원도 건설기술심의위원회 심의 완료

O 2019. 02. : 사업발주 / ㈜두성종합건설 외 1개사 선정(2020. 05.)

O 2019. 09. : 기공식 개최

O 2020. 11. : 터널 관통

O 2021. 09 : 터널 라이닝 완료

O 2021. 12 : 도로 노반 완료

□ 문제점 및 대응방안

O 기존 도로와 신설 도로 간 합리적 접속 계획 수립 필요

□ 향후 추진계획

○ 2022. 06. : 도로부분 및 부대공 완료

O 2022. 07 : 사업준공

사업대상지 위치도 및 전경

