

1-2-2

화암면 건천지구 받기반 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업축산과 농촌개발	담당자	민병익 2444
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 집단화된 밭작물 재배지역에 대한 용수공급 체계구축과 경작로 확포장 및 배수시설 개선을 통한 영농환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 받기반 정비 1식
- 위치 : 화암면 건천리 132번지 일원
- 사업비 : 5,351백만원(도비 4,601 / 군비 750)
- 사업기간 : '22년 ~ '25년
- 사업내용 : 농로 L=11km, 배수로 L=2.4km, 용수개발 1식

2. 추진현황

- 세부시행계획 실시설계용역 : '22. 1월 ~ 10월 (완료)
- 관정개발공사 : '22. 4월 ~ 6월 (완료)
- 주민설명회 : '22. 8월
- 관계기관 인허가 협의 : '22. 8월 ~ 10월
- 시행계획 공고 : '22. 9월
- 세부시행계획 강원도 승인협의 : '22. 12월
- 문화재 지표조사 추진 : '22. 12월 ~ 23년 4월

3. 문제점 및 대응방안

- 없음

4. 추진계획

- 공사계획 공고(강원도시행) : '23. 4월
- 공사추진 : '23. 5월 ~ '25. 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,351	-	5,351	300	1,500	2,000	1,551	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	4,601	-	4,601	258	1,290	1,720	1,333	-
군 비	750	-	750	42	210	280	218	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-