

| | | | |
|------|---------------|------|-----------|
| 추진부서 | 농업기술센터(농업축산과) | 담당자 | 전상우(2448) |
| 실천목표 | 임기 내 완료 | 추진상황 | 정상추진 |

□ 사업개요

- 위치 : 정선군 화암면 백전리 359-5
- 사업비 : 250백만원 (군비 175, 농협중앙회 50, 자부담 25)
 - ▶ (지원기준) 군비70%, 농협중앙회20%, 자부담10%
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 선별장 신축 (199㎡), 기계설치 (컨베이어벨트, 송풍기)
- 지원대상 : 백전1리개발위원회 (대표: 김태구)
- 추진방법 : 민간자본보조사업으로 추진

□ 추진현황

- 사업방침, 보조금 교부결정 : 2019. 4. 15. 완료
- 설계용역 : 2019. 4. 18. ~ 6. 11.
- 업체선정 및 계약 : 2019. 6. 18. ~ 6. 26.
- 착공(건축, 전기) : 2019. 7. 9.
- 준공(건축, 전기) : 2019. 11. 15.
- 기계·장비 구입 : 2019. 12. 13.

□ 문제점 및 대응방안

- 개발행위 준공처리를 위한 배수로 시설 보완 중 ('20. 3월까지 완료)

□ 향후 추진계획

- 개발행위 및 건축허가 완료 : 2020. 4월까지
- 시설물 활용(고추 공동선별 및 출하) : 2020. 7월 ~