

추진부서	농업기술센터(농업축산과)	담당자	안상희(2372)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 사업명 : 정선고랭지 명품사과 가공센터 건립
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리 (임계농협 사과 선과장)
- 사업비 : 750백만원 (국비 375, 군비 225, 자부담 150)
- 사업량 : 사과 가공·체험 시설 1식
  - ▶ 사과 제조가공시설(300㎡), 체험시설(405㎡), 가공장비 1식

## □ 추진현황

- 시행계획 수립 및 도 승인 : 2019. 7월
- 사과가공센터 HACPP인증 컨설팅용역 계약체결 : 2019. 8월
- 사업추진 TF팀 회의개최 : 2019. 11월
  - ▶ 사과가공센터 장비·설비 도입용역 계약체결

## □ 문제점 및 대응방안

- 보조사업자 시행계획 수립 지연으로 사업추진 지연
  - ▶ 사업추진 TF팀을 구성하여 예상 문제점 및 개선방안 도출로 시행착오 최소화로 효율적인 사업추진과 예산집행으로 사업성과 극대화

## □ 향후 추진계획

- 건축공사 착공 : 2020. 2월
- 제조시설 설치공사 : 2020. 2월 ~ 4월
- 제조시설 시험가동 : 2020. 4월
- 건축공사 준공 : 2020. 5월
- 제조시설 본 가동 : 2020. 6월