

추진부서	문화관광과	담당자	최미희(2145)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 여량면 여량리 262-3번지 일원
- 사업량 : 어울연못 조성 4,764㎡, 주례마을~시가지 연계 경관조성 L=200m
※ 버스정류장 이전 및 쉼터조성 (군 안전과 추진)
- 사업비 : 4,000백만원 (폐기금)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진현황

- 주례마을 어울연못 조성사업 방침결정 : '17. 10. 18.
- 지방재정 투자심사(자체심사) : '17. 11. 20.
- 정선군 공유재산심의회 심의(제2018-13호) : '17. 11. 30.
- 2017년도 제9회 공유재산심의회 원안 가결
- 여량면 중장기발전 기본계획수립 용역 완료 : '17. 12. 26.
- 실시설계용역 완료 : '18. 12. 10.
- 정선군 공유재산심의회 변경 심의(제2019-35호) : '19. 7. 9.
- 당초 : 여량면 여량리 262-1 외 5필지(984㎡)
- 변경 : 여량면 여량리 262-8 외 13필지(4,764㎡) / 건물 6동(280.46㎡)
- 정선군의회 공유재산관리계획 변경계획안 의결 : '19. 7. 29.
- 주례마을 어울연못 조성사업 손실보상 계획 알림 : '19. 10. 14.
- 사업대상지 감정평가 완료 및 보상협의 진행 중 : '19. 12. 6. ~
- 감정평가액 1,400백만원
- 보상 및 단계별 시설공사 추진 : '19. 11월 ~ 지속

□ 향후 추진계획

- 위탁 추진 협의
- 공기관(농어촌공사) 일괄위탁 사업 추진 : 2020년
- 위탁 시기 : 2020년
- 위탁사업비 : 3,100백만원 (20년 2,100백만원, 21년~22년 1,000백만원)