

추진부서	문화관광과	담당자	신석하(2362)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 위 치 : 화암면 화암리(약수교 ~ 소금강 쉼터) 일원
- 사업량 : 생태탐방로(데크로드) 1식 L=1.6km B=1.5m
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 (3년)
- 사업비 : 4,000백만원(군)
 - ▶ 2019년 확보 : 50백만원(군)

□ 추진현황

- 타당성 및 기본계획용역 계약심사 : '19. 2. 13.
- 타당성 및 기본계획용역 착수 : '19. 2. 22.
- 타당성 및 기본계획 용역 준공 : '19. 11. 18.

< '19년 군정질문(전홍표의원) / '19. 11. 21 >

- 소금강 생태탐방로 조성 관련, 데크길 설치 연장 및 출렁다리 설치 검토
 - ▶ 당 초 : 데크길 탐방로(약수교-소금강) L=1.6km
 - ▶ 추가검토 : 데크길 탐방로(소금강-한치마을) L=3.3km, 출렁다리 1개소

□ 문제점 및 대응방안

< 타당성 검토 주요내용 >

- 소금강 생태탐방로 조성사업
 - ▶ 도로폭 협소에 따른 여유부지 확보를 위한 구조보강 필요
 - ① 데크길 탐방로 : 약수교-소금강 L=1.6km / 41억원
 - ② 데크길 탐방로 : 소금강-한치마을 L=3.3km / 99억원
 - ③ 출렁다리(소금강 등산로-물운대) 1개소 / 20억원
 - ⇒ 개략사업비(①+②+③) ≙ 160억원

○ 문제점 및 해소방안

- 총사업비(약 160억원) 과다에 따른 재정부담 가중
- 재정여건을 감안, 정비 우선구간 선정으로 이용활성화 도모
- 내방객 증가 정도 및 활성화 추이를 살펴본 후 사업 확장 추진

○ 정비계획(안)

- 사업량 : 등산로정비(물운대) L=5.0km, 산책로정비(용마소) L=0.6km
- 사업비 : 1,400백만원



□ 향후 추진계획

- 사업계획 수립 및 추진방침 결정 : 2020. 2월
- 실시설계용역 : 2020. 3월 ~ 4월
- 행정절차(인허가, 계약심사, 일상감사 등) : 2020. 4월 ~ 5월
- 사업 발주 및 착공 : 2020. 6월
- 사업 완료 : 2021. 12월