

여량면 당너머 야외 결혼식장 조성 [원빈 소풍가던 길 조성]

추진부서	문화관광과	담당자	최미희(2145)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 위 치 : 여량면 여량리 684-2번지 일원
- 사업량 : 출렁다리 200m, 청보리밭 63,087㎡, 주차장 7,200㎡
- 사업비 : 3,700백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 (5년)

□ 추진현황

- 원빈 소풍가던 길 조성사업 방침결정 : '17. 10. 18.
- 여량면 증장기발전 기본계획수립 용역 완료 : '17. 12. 26.
- 실시설계용역 완료 : '18. 12. 10.
- 공원조성을 위한 무연분묘 개장용역 방침결정 : '19. 3. 21.
- 인도교(데크로드 1차분) 공사착공 : '19. 5. 13.
- 원빈 소풍가던길 조성에 따른 공동묘지 개장공고(1차) : '19. 9. 18.
- 분묘개장 공고 후 개장허가 신청에 따른 행정절차 진행중

□ 문제점 및 대응방안

- 당너머 야외결혼식장 부지는 폐광지역진흥지구 외 구역으로 폐기금의 사용이 불가하며 야외결혼식장으로의 별도 진입로 확보 필요
- 토지보상비, 진입로 개설 등 사업비 과다소요가 예상됨에 따라 추후 대체부지 확보 시까지 야외결혼식장 조성사업은 추진 보류

□ 향후 추진계획

- 무연분묘 개장추진 : '20. 1월 ~
- 「원빈 소풍가던 길 조성」 단계별 시설공사 추진 : '20. 1월 ~ 지속
- 유연분묘(2기) 보상 및 무연분묘(163기) 일제 개장 : '20. 4월
- 개장 허가 후 공동묘지 이설 및 시설물 조성 : '20. 12월 ~