

## 3-2

# 동강따라 천리길 조성사업

추진부서	환경과	담당자	이정근(2330)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

### □ 사업개요

- 위치 : 정선군 광하리 ~ 평창군 마하리 ~ 영월군 문산리 일원
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 도비 600, 군비 2,400)
  - ▶ 우리군 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 300, 군비 1,200)
  - ▶ 2019년 사업비 : 799백만원(이월)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2021년
- 사업량 : 탐방로 조성 L=34km(우리군 L=25km)
- 사업내용 : 탐방로 정비·개설, 수변산길 연계망 구축, 안내·휴게시설, 전망대, 포토존, 주차장, 쉼터 조성 등

### □ 추진현황

- 타당성 검토 및 기본설계용역 추진 : 2016. 8월
- 실시설계용역 추진 및 원주지방환경청 협의 : 2017. 10월
- 생태·경관보전지역내 행위허가 완료 및 굴암쉼터 발주 : 2017. 12월
- 굴암쉼터 조성사업 완료 : 2018. 6월
- 탐방로(나리소, 칠죽령), 탐방센터(연포분교) 정비 발주 : 2018. 12월
- 도로점용허가, 상수원보호구역 행위허가, 주민설명회 : 2019. 5월
- 탐방로(나리소), 탐방센터(연포분교) 조성사업 완료 : 2019. 12월

### □ 문제점 및 대응방안

- 사업구간이 생태·경관보전지역으로 업무협의를 많은 시일이 소요
- 원주지방환경청과 지속적인 협의 추진

### □ 향후 추진계획

- 실시설계용역 및 원주지방환경청 업무협의 완료 : 2020. 11월
  - ▶ 잔여사업비 : 1,700백만원 / 사업량 : 탐방로(나리소, 가수리) L=6.7km
- 2021년 사업분 발주 : 2021. 1월~