

### 3-3

## 여량면 물맞이 공원 및 도랑 복원 사업

추진부서	환 경 과	담 당 자	전찬영(2332)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2021년 (2년)
- 총사업비 : 2,500백만원(군비) \* 폐광지역 개발기금
- 사업지구 : 정선군 여량면 여량리 일원
- 사업내용
  - 지역경관개선 (아울 뱃터 조성 1,296㎡ 및 도랑 복원 1.2km)
  - 지역역량강화 (주민교육 및 지역활성화 사업지원)

### □ 추진현황

- 예비계획수립 : 2018. 12월 ~ 2019. 1월
- 강원도 컨설팅(2회) : 2019. 1월
- 「농촌다움복원사업」 신청서 제출 : 2019. 2. 11.(강원도 및 농축산식품부)
- 평가대비 컨설팅 : 2019. 2. 28.(P·M단, 군청 대회의실)
- 강원도 평가 : 2019. 3. 7.(정선군 농업기술센터)
- 중앙평가 : 2019. 3. 19.(대전 유성구)
- 균특회계 포괄보조사업 지방이양 : 2019. 4.(전액 군비 사업으로 전환)
- 정선군 폐광지역 개발기금 계획사업 추진 결정 : 2019. 5.
  - ※ 여량면 추진중인 '주례마을 어울연못 조성사업(폐광기금사업 60억원)' 과 연계 추진

### □ 향후 추진계획

- 사업주체 협의(여량면) : 2020. 1월
  - ※ 사업내용이 관광기반조성 성격으로 사업추진 적정 부서로 변경 필요
- 아울 뱃터 조성 : 2021. 1월 ~ 12월
- 지역주민 역량 강화 사업 추진 : 연중 실시